

**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI MASSINO VISCONTI**

STUDIO TECNICO

Dott. Ing. **Riccardo Cristina**

13875 PONDERANO (BI) – Strada Antica per Biella, 18

Tel. 328/4880226 - Fax. 015/8401883

e-mail: cri.riccardo.ing@gmail.com

Progetto Definitivo - Esecutivo

N.	DATA	AGGIORNAMENTI

Committente

Comune di Massino Visconti
Piazza IV Novembre, 9 – 28040 Massino Visconti (NO)

Cantiere

Strada Comunale “Via Monte” fraz. Monte – 28040 Massino Visconti (NO)

Titolo

**RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEI
SOTTOSERVIZI DELLA STRADA
COMUNALE DENOMINATA “VIA MONTE”
IN LOCALITA’ MONTE**

CRONOPROGRAMMA

Data

26/09/2016

Rif.

01/2016

Il Tecnico

Il Tecnico

Il Committente

Tav. n.

06

Prog.

ALLEGATO "A"

Comune di MASSINO VISCONTI
Provincia di NOVARA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI DELLA STRADA
COMUNALE DENOMINATA VIA MONTE IN LOCALITA' MONTE

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSINO VISCONTI.

CANTIERE: VIA MONTE SNC, MASSINO VISCONTI (NOVARA)

MASSINO VISCONTI, 27/06/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE CRISTINA RICCARDO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALLEGRA VALERIO)

INGEGNERE CRISTINA RICCARDO

STRADA ANTICA PER BIELLA 18
13875 PONDERANO (BIELLA)
Tel.: 3284880226 - Fax: 015542340
E-Mail: cri.riccardo.ing@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	27/06/2016	28/06/2016
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	29/06/2016	29/06/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	30/06/2016	30/06/2016
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	30/06/2016	30/06/2016
Impianti del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	01/07/2016	01/07/2016
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	01/07/2016	01/07/2016
Urbanizzazioni						
Scavi						
Scavo di sbancamento	1	E	5	5	04/07/2016	08/07/2016
	1	E	2	2	11/07/2016	12/07/2016
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	3	13/07/2016	15/07/2016
	1	E	4	4	18/07/2016	21/07/2016
Sottoservizi in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	E	1	1	22/07/2016	22/07/2016
	1	E	5	5	25/07/2016	29/07/2016
	1	E	1	1	01/08/2016	01/08/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	E	3	3	02/08/2016	04/08/2016
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	3	3	03/08/2016	05/08/2016
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	2	2	04/08/2016	05/08/2016
	1	E	3	3	08/08/2016	10/08/2016
Condutture						
Posa di conduttura elettrica	1	E	2	2	04/08/2016	05/08/2016
Posa di conduttura telefonica	1	E	2	2	04/08/2016	05/08/2016
Posa di conduttura idrica	1	E	2	2	04/08/2016	05/08/2016
	1	E	2	2	08/08/2016	09/08/2016
Posa di conduttura fognaria	1	E	2	2	04/08/2016	05/08/2016
	1	E	3	3	08/08/2016	10/08/2016
Sede stradale						
Formazione di rilevato stradale	1	E	3	3	10/08/2016	12/08/2016
	1	E	1	1	16/08/2016	16/08/2016
Formazione di fondazione stradale	1	E	4	4	16/08/2016	19/08/2016
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	5	5	22/08/2016	26/08/2016
	1	E	5	5	29/08/2016	02/09/2016
	1	E	5	5	05/09/2016	09/09/2016
Opere d'arte						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	4	4	22/08/2016	25/08/2016

Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	4	4	22/08/2016	25/08/2016
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	4	4	22/08/2016	25/08/2016
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	4	4	05/09/2016	08/09/2016
Impianto di illuminazione						
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	5	5	12/09/2016	16/09/2016
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	1	1	16/09/2016	16/09/2016
Opere complementari						
Posa di segnaletica verticale	1	E	2	2	19/09/2016	20/09/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	21/09/2016	21/09/2016
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	22/09/2016	22/09/2016
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	23/09/2016	23/09/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA APPALTATRICE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



